

Kreditabrechnung

Objekt: Umsetzung Schulraumplanung - Vernehmlassungsbericht und Variantenentscheid
**Antrag A) Begleitung der Generalplanersubmission für die Sanierung und
Teilneubau Schulzentrum Halde**

Konto: **1.2171.5040.01**

Beschlüsse: **Einwohnerrat vom 25. September 2017**

Bruttokredit **A) CHF 104'000.00 (inkl. 8% MWSt)**

1. Bruttoanlagekosten

Ausgaben Konto

• 2017	1.2171.5040.01	CHF	32'574.85	
• 2018	1.2171.5040.01	CHF	<u>69'292.00</u>	
	Total Bruttoanlagekosten			CHF <u>101'866.85</u>

2. Kreditvergleich

Bruttokredit		CHF	104'000.00	
plus ausgewiesene Teuerung		CHF	<u>0.00</u>	
				CHF <u>104'000.00</u>
• Kreditunterschreitung 2%				CHF <u>2'133.15</u>

3. Einnahmen/Anteile Dritter

keine		CHF	<u>0.00</u>	
				CHF <u>0.00</u>

4. Nettoinvestitionen

Nettoinvestitionen zu Lasten der Einwohnergemeinde				CHF <u>101'866.85</u>
----------------------------------------------------	--	--	--	------------------------------

5. Aktivierung

↵ Anlage-No.	10353
↵ Bilanzkonto HRM2	1.14040.01
↵ Abschreibungskonto HRM2	1.2171.3300.40

6. Kommentar

Dem Verpflichtungskredit, **Antrag A**,

Begleitung der Generalplanersubmission für die Sanierung und Teilneubau Schulzentrum Halde im Gesamtbetrag von CHF 104'000.00 (inkl. 8% MWSt)

hat der Einwohnerrat mit 31 Ja-Stimmen zu 3 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung zugestimmt.

Das Auswahlverfahren für das Generalplanerteam konnte mit einer Kreditunterschreitung von 2% abgeschlossen werden.

Inzwischen, an der Sitzung vom 24. September 2018, hat der Einwohnerrat den Verpflichtungskredit für die Projektierung der Sanierung und den Teilneubau des Schulzentrums Halde Halde für die Phase 3 von brutto CHF 1'870'000.00 beschlossen.

Vollständigkeitserklärung

des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss Gemeindegesetz 94, Abs. 3

Gemeinderat und Finanzverwaltung bestätigen,

- dass alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.


Wohlen, 24. Oktober 2018

Finanzverwaltung Wohlen


Gregor Kaufmann, Leiter Finanzen

Wohlen, 5. November 2018

Gemeinderat Wohlen


Arsène Perroud, Gemeindeammann


Christoph Weibel, Gemeindeschreiber