

Kreditabrechnung

Objekt: **Erneuerung der Kanalisationsleitungen und Sanierung Schützenmattweg**

Konto: **1.6150.5010.06**
1.7201.5030.07

Beschlüsse: **Einwohnerrat vom 25. Januar 2016**

Bruttokredit **CHF 945'000.00 (inkl. MWST)**
a) CHF 570'000.00 Sanierung/Erweiterung Kanalisation
b) CHF 375'000.00 Sanierung der Strassenfläche

1. Bruttoanlagekosten

Ausgaben Abwasserbeseitigung			
• 2016	1.7201.5030.07	CHF	404'307.15
• 2017	1.7201.5030.07	CHF	80'335.35
•	Zuzüglich bezogene Vorsteuer	CHF	<u>38'771.40</u>
a) Total Bruttoanlagekosten		CHF	<u>523'413.90</u>

Ausgaben Gemeindestrassen			
• 2016	1.6150.5010.06	CHF	180'393.40
• 2017	1.6150.5010.06	CHF	<u>165'109.10</u>
b) Total Bruttoanlagekosten		CHF	<u>345'502.50</u>

2. Kreditvergleich

Bruttokredit	CHF	570'000.00	
plus ausgewiesene Teuerung	CHF	<u>0.00</u>	
	CHF		<u>570'000.00</u>
a) Kreditunterschreitung 8,2%	CHF		<u>46'586.10</u>

Bruttokredit	CHF	375'000.00	
plus ausgewiesene Teuerung	CHF	<u>0.00</u>	
	CHF		<u>375'000.00</u>
b) Kreditunterschreitung 7,9%	CHF		<u>29'497.50</u>

3. Einnahmen/Beiträge

Keine	CHF	<u>0.00</u>	
	CHF		<u>0.00</u>

4. Nettoinvestitionen (ohne bezogene Vorsteuer)

- zu Lasten der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	CHF	484'642.50
- zu Lasten der Einwohnergemeinde	CHF	<u>345'502.50</u>
Total Nettoinvestitionen	CHF	830'145.00

5. Aktivierung	CHF	Anlage-Nr.	Bilanzkonto	Abschreibungskonto
- Abwasserbeseitigung	484'642.50	10347	1.14032.01	1.7201.3300.31
- Gemeindestrassen	345'502.50	10341	1.14010.01	1.6150.3300.10

6. Kommentar

Dem beantragten Kredit hat der Einwohnerrat einstimmig zugestimmt.

Begründung der wesentlichen Kreditabweichungen:

Strassenbau, Unterschreitung insgesamt CHF 29'497.50
 -etwas höherer Aufwand bei der Bauausführung, Randabschlüsse
 -geringere Planungskosten
 -weniger Aufwand für Grenz-Rekonstruktion
 -Position Diverses/Unvorhergesehenes wurde nicht beansprucht

Abwasserbeseitigung, Unterschreitung insgesamt CHF 46'586.10
 -höherer Aufwand infolge Grundwasserabsenkung
 -tiefere Planungskosten
 -geringerer Aufwand für Kanal-TV-Aufnahmen während Bau
 -Position Diverses/Unvorhergesehenes wurde nicht benötigt

Vollständigkeitserklärung

des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss Gemeindegesetz 94, Abs. 3

Gemeinderat und Finanzverwaltung bestätigen,

- dass alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Wohlen, 22. Oktober 2018

Finanzverwaltung Wohlen

Gregor Kaufmann, Leiter Finanzen

Wohlen, 5. November 2018

Gemeinderat Wohlen

Arsène Perroud, Gemeindeammann

Christoph Weibel, Gemeindeschreiber